

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» города Иванова за 2021 год

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова (далее – Программа), достигнутых в отчетном году.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
			2021 год
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	0
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1
3	Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	ед.	18
4	Количество реализованных проектов благоустройства территорий	ед.	0
5	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ	ед.	0

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

3.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В 2021 году средства на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и/или дополнительного перечня работ, проведение дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ не были предусмотрены.

3.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

Целью реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

В результате реализации подпрограммы управлением капитального строительства Администрации города Иванова в 2021 году планировалось достижение следующих целевых показателей:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	1

Указанный показатель достигнут.

Объем плановых расходов на 2021 год составил 65 458,25 тыс. руб., из них на 31.12.2021 освоено 65 458,09 тыс. руб. Неиспользованный объем бюджетных ассигнований в размере 0,16 тыс. руб. имеется:

- по объекту «Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий» в размере 0,01 тыс. руб. Плановое финансирование в размере 0,01 тыс. руб. было сохранено по правилам математического округления в целях соответствия объема финансирования по бюджету города Иванова с принятыми бюджетными обязательствами.

- по объекту «Благоустройство общественных территорий» в размере 0,15 тыс. руб. Неиспользованные средства по итогам финансового года оказались невостребованы.

3.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»

В связи с выделением городу Иваново субсидии на реализацию проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в 2021 году было благоустроено 18 территорий города Иванова, а именно:

1. Благоустройство территории ТОС «Дружный» в рамках проекта «Безопасный двор» (г. Иваново, территория у дома 58 по улице Ульяновской

и у дома 31 по улице Калинцева) (устройство ограждения газонов, установка качелей и информационного стенда, обустройство парковки);

2. Благоустройство территории ТОС «Меланжист» в рамках проекта «Город детства в сквере «Меланжист» (город Иваново, территория у дома 140 по улице Каравайковой) (установка детского игрового оборудования);

3. Благоустройство территории ТОС «Рождественский микрорайон» в рамках проекта «Рождественский Олимп» (город Иваново, территория микрорайона Рождественский, у домов № 1 и № 2) (установка детского игрового оборудования);

4. Благоустройство территории ТОС «Авиатор» (г.Иваново, ул.Кудряшова д.108, - ул.Лежневская, д.211) (ремонт асфальтового покрытия дворовой территории);

5. Благоустройство территории ТОС «Союз» в рамках проекта «Мой любимый двор» (город Иваново, территория у домов №55 и №57 по улице Кузнецова) (устройство ограждения газонов);

6. Благоустройство территории ТОС «Южная горка» в рамках проекта «Мечта моего детства» (город Иваново, территория у дома 66 по улице Голубева) (установка детского игрового оборудования);

7. Благоустройство территории ТОС «Содружество» в рамках проекта «Мой благоустроенный двор» (г.Иваново, территория между домами 48 и 50 по ул.Постышева) (устройство ограждения газонов, установка спортивного оборудования, обустройство парковки);

8. Благоустройство территории ТОС «Сортировочный» в рамках проекта «Комфортная среда для всех» (город Иваново, территория между домами д. №1,№3,№5 по улице 3-й Чайковского) (установка детского игрового оборудования);

9. Благоустройство территории ТОС «Белозерский» в рамках проекта «Детский спорт» (г. Иваново, территория у дома 58/7 по улице Красной) (демонтаж рамы под тренажеры, тренажеров, асфальтирование, приобретение и установка рамы под тренажеры, навеса для тренажерной беседки, спортивного оборудования, газонного ограждения, установка тренажеров);

10. Благоустройство территории ТОС «Спортивный» в рамках проекта «Мой спортивный двор» (г. Иваново, территория, ограниченная домами № 50 и № 52 по улице Генерала Хлебникова и домами № 75 и № 77А по улице Демьяна Бедного) (демонтаж спортивной площадки, асфальтирование, устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования);

11. Благоустройство территории ТОС «Академический» в рамках проекта «Спортивное детство» (г. Иваново, ул. Шувандиной, у д. № 117) (демонтаж спортивной площадки, спортивного оборудования, асфальтирование, приобретение и установка спортивной площадки, спортивного оборудования);

12. Благоустройство территории ТОС «Северный» в рамках проекта «Спортивный городок XXI века» (город Иваново, 14-е Почтовое отделение, территория за домом 260) (демонтаж спортивного оборудования, устройство резинового покрытия, приобретение и установка мини-футбольных ворот, стоек волейбольных, установка спортивного оборудования);

13. Благоустройство территории ТОС «Минеево» в рамках проекта «Спорткомплекс «МИНЕЕВО» (город Иваново, территория, ограниченная домом 3А по улице Кольчугинской, домом 1 по улице 1-й Минеевской, домами № 2 и № 5Б по улице Генерала Горбатова) (устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования);

14. Благоустройство территории ТОС «Лесное» в рамках проекта «Футбол - во двор» (г. Иваново, перекресток улиц Плесской и 1-й Снежной (у дома 12)) (приобретение и установка спортивной площадки, спортивного оборудования);

15. Благоустройство территории ТОС «Спорт для всех» (город Иваново, территория, ограниченная домами №78А, №80А, №82А, по улице 1-й Полевой и домами №173А, №173Б, №175А по улице Лежневской) (демонтаж спортивного оборудования, устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования);

16. Благоустройство территории ТОС «Удачное место» (г. Иваново, территория между домом 20 по улице 2-й Дачной и домом 15 по улице Тихой) (устройство резинового покрытия, приобретение и установка спортивного оборудования, скамьи);

17. Благоустройство территории ТОС «Комсомольский» (город Иваново, территория у дома 75 по улице Дунаева (выполнено устройство асфальтобетонного покрытия дорожек, посев газона, посадка кустарника, установка бортового камня, стенда для информации, скамеек, урн);

18. Благоустройство территории ТОС «Парковый» (город Иваново, территория между домами № 55 и № 57 по улице 3-й Лагерной) (устройство покрытий из тротуарной плитки, посев газона, посадка кустарника, установка бортовых камней, стенда для информации, скамеек, урн).

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных программ).

4.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

4.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

В результате реализации подпрограммы в 2018 – 2021 г.г. управлением капитального строительства Администрации города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

— Количество благоустроенных общественных территорий – 6 ед., из них в 2021 году 1 ед.,

— Количество реализованных проектов благоустройства территорий – 1 ед., из них в 2021 году 0 ед.

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

В результате реализации подпрограммы в 2018–2021 г.г. объем плановых расходов подпрограммы составил 409 444,59 тыс. руб., из них на 31.12.2021 освоено 403 291,23 тыс. руб.

4.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

В результате реализации подпрограммы (2019 – 2021 г.г.) Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах – 20 ед., из них в 2020 году 20 ед.;

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) – 18 ед., из них в 2021 году 18 ед.

При условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

5.1. Специальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка

дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

5.2. Специальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

5.3. Специальная подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова за 2021 год

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (тыс. руб.)	Объем фактических расходов (тыс. руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (тыс. руб.) (при наличии) *	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (тыс. руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий **	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	80942,28	80613,82	328,30	—	—	—	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед)	0	0	
								Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	1	1	
								Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед)	18	18	
								Количество реализованных проектов благоустройства территорий (ед)	—	—	
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед)	—	—	
1.1.	Специальная подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов":	0,00	0,00	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	0	0	
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00	—	—	—		Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед)	—	—	
1.1.2.	исходя из типового сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00	—	—	—					
1.2.	Специальная подпрограмма "Благоустройство общественных территорий":	65458,25	65458,09	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных общественных территорий (ед)	1	1	
1.2.1.	Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1368,29	1368,28	—	—	—	Запланированный на 2021 год объем работ выполнен в полном объеме. Плановое финансирование в размере 0,01 тыс. руб. было сохранило по правилам математического округления в целях соответствия объема финансирования по бюджету города Иванова с принятыми бюджетными обязательствами	Количество реализованных проектов благоустройства территорий (ед)	—	—	
1.2.2.	Благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	64089,96	64089,81	—	—	—	Запланированный на 2021 год объем работ выполнен в полном объеме. Неполностью средства в размере 0,15 тыс. руб. по итогам финансового года оказались неостребованы.				
1.3.	Специальная подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)"	15484,03	15155,73	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	18	18	
1.3.1.	Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, комитет по развитию Администрации города Иванова)	15484,03	15155,73	328,30	—	—	Запланированный на 2021 год объем работ выполнен в полном объеме. Неполностью средства в размере 328,30 тыс. руб. являются экономией по итогам проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.				

Примечания:

* - объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов;

** - отражаются причины неполного освоения или несвоевременного использования запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств.

*** - объем плановых расходов указан в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 (ред. от 29.01.2021) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"