

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" за 2025 год

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических классовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурситных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа города Иванова "Безопасный город" (головной исполнитель - Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	428 362 563,63	402 067 830,49					Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт)	1641	1641	-
								Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)	72	72	-
								Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (шт.)	5	5	
								Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)	19	7,4	Снижение количества совершенных преступлений. Целевой показатель является показателем, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений
								Количество эвакуированного населения из зон чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	12000	0	Данное мероприятие носит чрезвычайный характер и его выполнение зависит лишь в случае сложившейся неблагоприятной чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью эвакуации населения, в отчетном году отсутствовала. Целевой показатель при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.
								Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования (км)	1,691	1,691	-
1	Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"	103 935 709,81	88 539 331,07	Итого по подпрограмме :	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт)	1641	1641	-

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,00	0,00	0,00		Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания (чел.)	8	4	Количество спасенных зависит от многих факторов, в том числе погодных. Снижение показателя связано с организацией спасательных постов в местах отведенных под купание. Целевой показатель при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.
								Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной работы (чел.)	0	0	-
								Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций (чел.)	0	0	-
								Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)	72	72	-
								Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (шт.)	5	5	0
								Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	12000	0	Данное мероприятие носит чрезвычайный характер и его выполнение зависит лишь в случае сложившейся неблагоприятной чрезвычайной ситуации, связанная с необходимостью эвакуации населения, в отчетном году отсутствовала. Целевой показатель при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.
								Количество размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (чел.)	76	77	Показатель превышает на 1 чел в связи с необходимостью заселения дополнительного гражданина пострадавшего при пожаре

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Количество приведенных в состояние готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (шт)	34	21	Несостоявшиеся аукционы на ремонт 13 защитных сооружений (уклонение участника от подписания контракта, отсутствие заявок на участие)
								Количество закупленных пожарных извещателей (шт)	12000	12000	-
								Количество защитных сооружений гражданской обороны, переданных в оперативное управление МКУ "УГО и ЧС г. Иваново" (шт.)	75	75	-
1.1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова" (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	67 454 188,95	67 266 393,57	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
1.2.	Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (Администрация города Иванова (управление по транспорту, связи и информационным технологиям Администрации города Иванова по 14.11.2024 включительно, отдел по транспорту Администрации города Иванова по 28.02.2025 включительно, управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова с 01.03.2025))	584 656,19	0,00	-	-	-	Освоение средств по мероприятию возможно в случае возникновения неблагоприятной чрезвычайной ситуации, связанной с необходимостью эвакуации населения. В 2025 г. указанная ситуация отсутствовала.				
1.3.	Размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова (2023 - 2024 годы), с 01.01.2025 - управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Администрации города Иванова)	2 853 430,80	2 461 634,00	-	-	-	Запланированный объем расходов являлся максимальным и мог быть достигнут при возникновении чрезвычайных ситуаций, развивающихся по наихудшему сценарию.				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических касовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Содержание защитных сооружений гражданской обороны (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	1 229 700,00	1 204 019,18	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
1.5.	Приведение в состояние готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	26 145 533,87	13 402 364,32	-	-	-	Денежные средства не освоены в полном объеме ввиду невозможности проведения ремонта 13 защитных сооружений вследствие несостоявшихся аукционов				
1.6.	Обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан на территории Ивановской области (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	5 668 200,00	4 204 920,00	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
2	Подпрограмма "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений"	11 280 000,00	10 900 616,80	Итого по подпрограмме : 0,00	Итого по подпрограмме: 0,00	Итого по подпрограмме: 0,00		Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)	19	7,4	Снижение количества совершенных преступлений. Целевой показатель является показателем, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений
2.1.	Оплата услуг по содержанию муниципальной системы видеонаблюдения (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	5 220 000,00	5 037 055,54	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
2.2.	Построение и развитие муниципальной системы видеонаблюдения (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	1 031 600,00	1 030 691,22	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				
2.3.	Создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	4 870 000,00	4 703 070,04	-	-	-	Денежные средства израсходованы в объеме фактической потребности на основании предоставленных актов выполненных работ, услуг и товарных накладных.				

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4.	Материальное поощрение народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории города Иванова (Администрация города Иванова (Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	140 800,00	114 000,00	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств. Средства на материальное поощрение использованы в рамках фактической потребности в соответствии с представленными органами внутренних дел документами				
2.5.	Личное страхование народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории муниципального образования город Иваново (Администрация города Иванова (Управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности Администрации города Иванова))	17 600,00	15 800,00	-	-	-	Неиспользованные средства городского бюджета являются неиспользованным остатком средств. Средства использованы в рамках фактической потребности в соответствии с представленными органами внутренних дел документами				
2.6.	Оплата услуг по оценке, техническому освидетельствованию (экспертизе) различного оборудования, в том числе используемого для систем видеонаблюдения, электроприборов, компьютерной и организационной техники, в целях определения возможности их дальнейшей эксплуатации (Администрация города Иванова, муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова")	-	-	-	-	-					
3	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	313 146 853,82	302 627 882,62	Итого по подпрограмме :	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования (км)	1,691	1,691	-
				0,00	0,00	0,00		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог (км)	1,691	1,691	-

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических классовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
3.2.1.1.	Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Победы г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	4 713 089,67	4 713 089,67	-	-	-	-				
3.2.1.2.	Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Полка «Нормандия-Неман» г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	17 349,52	17 349,52	-	-	-	-				
3.2.1.3.	Реконструкция улично-дорожной сети в районе автомобильной дороги (ул. Кузнецова-разворотное кольцо общественного транспорта) г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	68 042 413,54	62 188 798,18	-	-	-	Неиспользованные бюджетные средства являются экономией по итогам финансового года. Техническая готовность объекта - 100%.				
3.2.1.4.	Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Николая Островского г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	28 752 713,29	25 476 766,53	-	-	-	Неиспользованные бюджетные средства имеются ввиду отсутствия смонтированной платформы в м. Отрядное со стороны ОАО "РЖД" и, как следствие, отсутствия возможности выполнения работ и подписания актов о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 7-С от 23.09.2024, заключенного с ООО «РЕМСТРОЙ-Т».				
3.2.1.5.	"Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иванова" (3 этап) (участок в районе кругового движения у Автовокзала) (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	194 934 907,69	194 934 907,69	-	-	-	-				
3.3.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иванова" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
3.3.1.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иванова" (1 этап), (2 этап), (3 этап) (участок в районе кругового движения у Автовокзала) (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	1 544 967,00	1 544 967,00	-	-	-	-				


№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.2.	Проектирование строительства (реконструкции), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)										
3.3.2.1.	Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иванова (3 - 6 этап)" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	10 418 061,76	10 418 061,76	-	-	-					
3.4.	Разработка проектной и сметной документации "Строительство улично-дорожной сети в районе улицы Дальней Балинской в г. Иванова" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2 784 603,38	1 395 290,17	-	-	-	Неиспользованные бюджетные средства являются экономией по итогам финансового года. Запланированные на 2025 год объемы работ выполнены в полном объеме. Управлением капитального строительства Администрации города Иванова в адрес Финансово-казначейского управления Администрации города Иванова своевременно направлялись обращения от 26.11.2025 № 3-03-01-11-799, от 05.12.2025 № 5-02-01-22/3-03-421 о снятии невостребованных средств городского бюджета в размере 1 389 313,21 руб. Однако, снятие средств городского бюджета решением Ивановской городской Думы от 24.12.2025 № 43 «О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы «О бюджете города Иванова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» не учтено.				
3.5.	Арендная плата за пользование земельными участками в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	95,87	0,00	-	-	-	Отсутствие выставленного счета в целях оплаты арендной платы				
3.6.	Строительство автомобильных дорог на участке, ограниченном улицами Товарная, Рыбинская, переулок Складской и набережной реки Уводь в г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	189 500,00	189 500,00	-	-	-					
3.7.	Строительство автомобильной дороги на участке от проспекта 70-летия Победы до улицы Павла Шевченко в г. Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	82 000,00	82 000,00	-	-	-					

№ п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) <1>	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий <2>	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8.	Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Победы г. Иванова" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	219 275,32	219 275,32	-	-	-					
3.9.	Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция улично-дорожной сети в районе автомобильной дороги (ул. Кузнецова-разворотное кольцо общественного транспорта) г. Иванова" (Управление капитального строительства Администрации города Иванова)	82 876,78	82 876,78	-	-	-					

Примечания:

<1> объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов;
 <2> отражаются причины неполного освоения или неосвоения запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств.

Начальник управления капитального строительства Администрации города Иванова



М.Е. Лебедев

Е.О. Лукьянова (41-63-73)

Текстовая часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" за 2025 год

1. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы города Иванова, достигнутых в отчетном году.

1.1. Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

Плановые и фактические денежные значения реализации подпрограммы:

Объем плановых расходов, руб.	Объем фактических кассовых расходов, руб.
103 935 709,81	88 539 331,07

Плановые и фактические значения целевых показателей реализации подпрограммы:

№ п/п	Наименование и единица измерения целевого индикатора (показателя)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
1	Число чрезвычайных ситуаций, предупреждаемых и ликвидируемых действиями аварийно-спасательного отряда (шт)	1641	1641	-
2	Количество людей, спасенных на реках в муниципальных парках культуры и отдыха в пределах зон, отведенных для купания(чел)	8	4	Количество спасенных зависит от многих факторов, в том числе погодных. Снижение показателя связано с организацией спасательных постов в местах отведенных под купание. Целевой показатель при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.
3	Число лиц, обратившихся с жалобами на организацию аварийно-спасательной работы (чел.)	0	0	-
4	Число лиц, погибших в результате чрезвычайных ситуаций (чел.)	0	0	-
5	Количество зон оповещения населения на территории города Иванова (монтаж новых технических устройств оповещения) (ед.)	72	72	-

6	Количество подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями (шт.)	5	5	
7	Количество эвакуированного населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания (чел.)	12000	0	<p>Данное мероприятие носит чрезвычайный характер и его выполнение зависит лишь в случае сложившейся неблагоприятной чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация, связанная с необходимостью эвакуации населения, в отчетном году отсутствовала.</p> <p>Целевой показатель при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы носит оценочный характер.</p>
8	Количество размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях в результате аварийных ситуаций, пожаров, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Иваново (чел.)	76	77	Показатель превышает на 1 чел в связи с необходимостью заселения дополнительного гражданина пострадавшего при пожаре
9	Количество приведенных в состояние готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (шт)	34	21	Несостоявшиеся аукционы на ремонт 13 защитных сооружений (уклонение участника от подписания контракта, отсутствие заявок на участие)
10	Количество закупленных пожарных извещателей (шт)	12000	12000	-
11	Количество защитных сооружений гражданской обороны, переданных в оперативное управление МКУ "УГО и ЧС г. Иваново" (шт.)	75	75	-

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году велась в плановом режиме.

1.2. Подпрограмма "Повышение уровня защищенности населения города Иванова от преступных проявлений"

Плановые и фактические денежные значения реализации подпрограммы:

Объем плановых расходов, руб.	Объем фактических кассовых расходов, руб.
11 280 000,00	10 900 616,80

Плановые и фактические значения целевых показателей реализации подпрограммы:

№ п/п	Наименование и единица измерения целевого индикатора (показателя)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
1	Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (на улице) (%)	19	7,4	Снижение количества совершенных преступлений. Целевой показатель является показателем, желаемой тенденцией развития которого является снижение значений

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году велась в плановом режиме.

1.3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

Плановые и фактические денежные значения реализации подпрограммы:

Объем плановых расходов, руб.	Объем фактических кассовых расходов, руб.
313 146 853,82	302 627 882,62

Плановые и фактические значения целевых показателей реализации подпрограммы:

№ п/п	Наименование и единица измерения целевого индикатора (показателя)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
1	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования (км)	1,691	1,691	-

2	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог (км)	1,691	1,691	-
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км)	-	-	-
4	Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства (км)	2,07505	2,15105	<p>На отчетную дату подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость за счет реализации мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция участка дороги по 12-ому Линейному переулку в г. Иваново" (0,16 км) - Разработка проектной и сметной документации "Реконструкция дорожной сети в районе ул. Лежневской г. Иваново (3-6 этап)" 3 этап"" (1,291 км) - Корректировка проектной и сметной документации «Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Победы г. Иваново» (0,2683 км) - Корректировка проектной и сметной документации "Реконструкция улично-дорожной сети в районе автомобильной дороги (ул. Кузнецова-разворотное кольцо общественного транспорта) г. Иваново" (0,43175 км)
5	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (накопленным итогом) (ед.)	1	1	-
6	Выполнены работы по строительству	-	-	-

	(реконструкции), капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог местного значения (ед.)			
--	---	--	--	--


Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном году велась в плановом режиме.

2. Проблемные вопросы реализации подпрограмм Программы, предложения по дальнейшей реализации, корректировке или досрочному прекращению реализации подпрограмм Программы.

Отсутствуют.

**Начальник управления капитального
строительства Администрации города Иванова**

М.Е. Лебедев



Е.О. Лукьянова
41-63-73 